

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ДЕНИВЕЛОВА АТАРСКОГ ПУТА - ПРВОЊИМ
ОБЈЕКАТ НА КМ 120+571,30

МЕСТО
ВРБАС

ИНВЕСТИТОР
КАПКОМЕРС МД ДОО
ВЕТЕРНАК
БИЈОРАД ПЕТРОВИЋ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
ПРЕДЕЛКА ДАТУМ 04.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ укупно: 7 до 17 укупно 10 часова	Смена	Број радника			Механизација	Температура	Време		
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.				Ос-тали	Укупно
☒ смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	7	13	1		21	у час C°	08:00 (сунчано, облачно, киш)	
☒ смена од до укупно часова	II						у час C°	(брзина ветра)	
☒ смена од до укупно часова	III						у час C°	(ниво подземних вода)	

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

— ДАНАС СУ НАСТАВИЛИ РАДОВИ ПО РАТОВУ ПРОЗОРНОГ ОРЛАНА А НА ОСНОВУ УГОВОРА БИ.ОИ/23.0031404 ОД 21.07.2023. ГОД. (Бр. ИЗВОРА 507/1 ОД 21.07.2023.) ОДГОВОРНИ ЗАОСТАВ РАДОВА ЈЕ УРАДО ДРАЖИЊИВ ДИП. ГРАД. ИНЖ. ПОРЕЗЕВИЋ БИ. 509/6 ОД 21.07.2023. ГОД. УРЕШЕЊЕ СТРОЈНОГ ПРОЗОРНОГ ОРЛА УЛИК ОРЕДБЕНО АНТЕЋИ ДИП. ИНЖ. ГРАД. ПО РЕЗЕВИЋ БИ. ОИ/23091433 ОД 21.07.2023. ГОД.

— РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ НА ДЕНИВЕЛОВИ АТАРСКОГ ПУТА - ПРВОЊИМ НА КМ 120+571,30 ПУТЕ, ПРЕКО ПРЕ-ТХОДНО ПРПРЕМЉЕЊЕ И ИСПИТАЊЕ ТУСАНИЧКЕ КО-НСТРУКЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА ПОСТА.

— РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ НА НАВЕДЕНИ ТОКАЦИ ИТО НА ПРИСТАЦИМА САОБРАЋАЈНИЦАМА НАВЕЋИНАМ СУ ПРЕКРАЊЕ ТУСАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЛИТНИМЕРСКОМ ЕМУЛЗИОМ, ИЗРАДА СТОЈА БИ.ОИ 22, д=60м А СВЕ ПО ПОНДИ БИ. ОИ ОД 21.07.2023. ГОД КОЈЕ САСТАВЊА ДЕО УГОВОРА И ПРЕДМЕРИ ПРЕДПРЕМЉИ ИЗ УГОВОРА.

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Jonh

НАДЗОРНИК
ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОЗРЕМКО
Ј. Милећ
МАШИНСКИ ИНЖ. НАДЗ.
АИС 1108 13

МАШИНСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ДЕНВЕЊАЦ АТАРСКОГ ПУТА - ПРМОЋНИК
ОБЈЕКАТ НА КМ 120+571,30 ПРВЕ
МЕСТО
ВРБАС

ИНВЕСТИТОР
ЊАРП КОМЕРС МД ДОО
ВЕТЕРИНА
ЗИНОРАТА ПЕТРОВИЋА 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
Уторак 05.03.2024.
ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО :		Смена		Број радника			Механизација	Температура		Време	
I смена од	до	укупно	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали		Укупно	У		час
7:00	17:00	10	часова	8	12	1	21	КАРИОН ПУТ. 1	У	час	С ^о
☒	смена од	до	укупно					КАРИОН ПУТ. 2	У	час	С ^о
☒	смена од	до	укупно					ФИНИШЕР 1	У	час	С ^о
	смена од	до	укупно					ВАЈАР 3	У	час	С ^о
	смена од	до	укупно					ДИСТРИБУТ. 1	У	час	С ^о

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСПАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНВЕЊАЦИ АТАРСКОГ ПУТА НА КМ 120+571,30 ПРВЕ И ТО.


ПРВУ СМЕНУ ИЗВЕОСМОЊ СЛОЈА БУС-22 КАО ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДАЉИМ АСПАЛТЕРСКИМ РАДОВА И ИЗРАДА СЛОЈА АБ III, d=4cm НА ПРИСТАЊНИМ УПАДНИМА РАДНИМ МЕСТИМА.

ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСПАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНВЕЊАЦИ АТАРСКОГ ПУТА НА КМ 120+571,30 ПРВЕ ПО НАДЗОРНОЈ ОРГАНИ. РАДОВИ СУ ПРЕДЈЕДНИ И НА ИЗВЕОСМОЊ НЕМА ПРИМЕРИ, ГРАДИШТЕ ЈЕ ООЋСЋЕНО ОД СУТА И ПРЕДАТО НАПОЋИОМ.

ВОДЕ ДНЕВНИК:
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

ОЗРСКО
Ј. АНДЕР
415114413

ОЗРСКО
Ј. АНДЕР
415114413



ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД ПРИСТУП ПУТ ТР ОБЈЕКТУ НА КМ ОБЈЕКАТ 123+448,43 ПРВУ ВРБАС		ИНВЕСТИТОР Копир Војводе МД ДОО ВЕТЕРНИК БИЈОГРАД ПЕТРОВИЋА В		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН СПЕРА ДАТУМ 06.03.2024.	
МЕСТО		Број радника		Температура	
РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:		Грађ. радн.		У	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова		За-нат.		час	
X смена од до укупно часова		Техн. особ.		C°	
X смена од до укупно часова		Ос-тали		C°	
		Укупно		C°	
				(брзина ветра)	
				(ниво подземних вода)	
				ПРИМЕДБЕ	
ОПИС РАДА					
- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСПАКТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ТР ОБЈЕКТУ НА КМ 123+448,43 ПРВУ ПО ПУТОМ НАПОЗНАТОГ ОРГАНА. - РАДОВИ КОЈИ СУ ИЗВЕДЕНИ ПРЕМА ПРИПРЕМЉЕНОЈ ТУ-САВИЉЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА СУ ПРЕКЊИЈЕ ТУСАВИЉЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИОМ. ИЗГРАДА СПИЖ БП5 ДД, d=600 и ПРЕКЊИЈЕ ИЗВЕДЕНА НА СПИЖ БП5-2 и ИЗГРАДА СПИЖ БП11, d=400. - ДРУГИ СУ ИЗВЕДЕНИ И ЗАВРШЕНИ АСПАКТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ТР ОБЈЕКТА, РАДОВИ СУ ПРЕКЊЕ-ДАНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ, ГЛАВИЈАРАЈЕ ОЦИЈЕНО ОД ЗУТА И ОТПАДА И ПРЕ-ДАТО НАПРАВИОУ.					
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА		НАДЗОРНИ ОРГАНИЗАЦИЈА	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО РУТ-ИНВЕСТИ ОБЈЕКТАТ ОБЈЕКАТ ВОЈНИКА НА КМ 125 + 191,62 МЕСТО ВРБАС (ТОУДЕНА)		ИНВЕСТИТОР КАРПИН КОМПРЕ МОДНО ВЕТЕРИНА БИВРАДА РЕПОНАВ		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАТАТУМ 07.03.2024.											
РАДНО ВРЕМЕ укупно: 8.17.10 I смена од 8.17.10 до 10.00.00 II смена од 10.00.00 до 18.00.00 III смена од 18.00.00 до 00.00.00		Смена I II III		Број радника Грађ. радн. 8 Техн. особ. 9 Ос. тали 1 Укупно 18		Механизација КАРПИН РТ.1 КАРПИН 5 ДИМСТЕР 1 ВАЛИАН 3 ДИСТРИКТ 1		Температура У 10.00.00 час 10.00 У 18.00.00 час 18.00 У 00.00.00 час 00.00		Време 08.17.10 (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)					
ОПИС РАДА										ПРИМЕДБЕ					
- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСПАЛТНИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ~~НАСТАВЉАЈУ СЕ АСПАЛТНИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ~~ 125 + 191,62 ПУТЕ ПАКОВ УВОДНА У ПОСАД ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА - РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРЕКЉАЊЕ ИЗВЕДЕНЕ ТУСНИЦА КОРСТРУКАЈЕ ; ИЗРАДА СКИПА 1/5 22 d=6cm - РАДОВИ СУ ПРЕКИНУТИ ЗБОГ КИШЕ.															
ВОДЕ ДНЕВНИК												ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА		НАДЗОРНИ ОРГАНИЗАЦИЈА	



ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ДЕНИУФИКАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАЦИОНАЛНИ ОБЈЕКАТ
МЕСТО
ВРБАС (ТОУСЕНАК)

ИНВЕСТИТОР
КАПИН КОМБАРС МО ДОО
ВЕТЕРНИК
БИЈОТАРА ПЕТРОВИЋА 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
ПРЕБЕЖИ
ДАТУМ
11.03.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
укупно:
7:17:10
смена од до укупно
смена од до укупно
смена од до укупно

Број радника
Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. Ос-тали Укупно
816125
Механизација
КАПИН РТ.1
КАПИН РТ.2
ФИНИШЕР 1
ВАЈАР 3
ДИСТ. РАДУГА

Температура
У час С⁰
У час С⁰
У час С⁰
Време
ОБЈЕКАТ
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА
ПРЕСТАВЉАЈУ СЕ АСПАЛТАРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТАВНОМ ПУТУ-НАЦИОНАЛНИМ НА КМ 12.5+191.62
ПРУГЕ ПОСТОЈУ ВРЕМЕНСКИ УШКОЈ ДОЗВОЛИ НАСТАВКА РАДОВА.
РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРЕСТАВЉАЈУ ЕМУЛЗИЈАМ ТУКАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗРАДА СТАЈА БР.22,
d=6cm НА ДЕЛОМ КРАЈУ; ПРЕСТАВЉАЈУ ЕМУЛЗИЈЕ
ПО ИЗВЕДЕНИМ СТАЈИ БР.22-А; ИЗРАДА СТАЈА
БР.11, d=4cm НА ДЕЛОМ И ДЕЛОМ КРАЈУ ПРИСТАВНОГ ПУТА НАЦИОНАЛНОГ.
РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА АСПАЛТИРАЊУ ДЕНИУФИКАЦИЈЕ АТАРСКОГ ПУТА НА КМ 12.5+191.62 ПРЕГЛЕ; РАДОВИ СУ ПРЕСТАВЉАЈУ, НА ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НЕМА ПРИМЕРИ; ГРАДИШТЕ ЈЕ ООТКУРНО ОД СУКАЈ ОПАДА И ПРАС ЈЕ ПРЕСТАВЉАЈУ ОД ОД НА КОПИТЕ РИЕ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
ВОДЕ ДНЕВНИК
НАДЗОРНИ ОРГАН
ОЗЕРСКО
Ј. АНТЕВИЋ
15.03.2024.



ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ДЕНОВЕЊИЈА АТАРКОМ ПУТА - ПРОВО
ОБЈЕКАТ
ЗНАК НА КМ 126 + 976
ВРСА (ТОУЈЕНА)

ДОО РУТ-ИНВЕСТ ПОИ САД

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР
КАРИНКОМБЕ МА ДОО
ВЕТЕРНИК
БИВОРАД ПЕТРОВИЋ 8

ДАТУМ
12.03.2024.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

РАДНО ВРЕМЕ
8:15 до 17:10
укупно 10 часова
I смена од до укупно часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена
I
II
III

Број радника
Грађ. радн. 8 Техн. особ. 15 Ос. тали 1 Укупно 24

Механизација
Каміон прт. 1
Каміон 10
Пилар 1
ВАЈАР 3
Дистрибутор 1

Температура
У час С°
У час С°
У час С°

Време
03:20:00
(сумано, објављено, киш)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН